

**Antreprenor: Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L**

CL 12 Timisoara Nord - LOT 1				26.036.325,27 Ordin de Incepere: 05-01-2022		Progres total: 100,00%		Termen finalizare: 01-08-2024	
Nr. Crt.	Numele strazii	Tip lucrari	Tronson	Lungime cf contract (m)	Progres fizic	Data incepere lucrari	Data finalizare lucrari		Lungimi executate lucrari
1	Strada Garii	reabilitare apa	Solventul - str. Dragalina	2060	100%	23.01.2023	22.12.2023		2.060
2	Strada Brazava	reabilitare apa	Str. Tabor - Str. Ioan Negulici	478	100%	15.02.2023	16.06.2024		450
3	BD. Cetatii	reabilitare apa	Str. Aprodul Movila - C. Torontalului	1974	100%	15.02.2022	15.03.2024		1.974
4	Gheorghe Lazar	reabilitare apa	B. Cetarii - C. Circumvalatiunii	752	100%	15.02.2022	30.04.2023		708
5	Calea Circumvalatiunii	reabilitare apa	Str. Gh. Lazar - Al Ionel Perlea	460	100%	02.06.2022	30.04.2023		460
6	Strada Torontalului	reabilitare apa	Str. Gr. Alexandrescu - B. Cetatii	3131	100%	15.02.2022	03.01.2024		3.112
7	Calea Aradului	reabilitare apa	Str. Miresei - zona verde Bis AGAPE	589	100%	23.01.2023	24.11.2023		589
8	Balta Verde	reabilitare canalizare	C. Bogdanestilor- str. Martir Petre Domasnean	643	100%	15.02.2023	05.06.2024		635
	SPAU Balta Verde				100%	15.02.2024	01.08.2024		
				9.444					9.353 A
				643					635 C

**Antreprenor: Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. – CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L**

CL 12 Timisoara Nord - LOT 2				15.029.721,70 Ordin de Incepere: 05-01-2022		Progres total: 100,00%		Termen finalizare: 09-12-2024	
Nr. Crt.	Numele strazii	Tip lucrari	Tronson	Lungime cf contract (m)	Progres fizic	Data incepere lucrari	Data finalizare lucrari		Lungimi executate lucrari
1	Gheorghe Dima si Gheorghe Lazar	reabilitare apa	Str. Coriolan Brediceanu - str. Emanuel Ungur	651	100%	02.06.2022	31.08.2023		651
2	Aristide Demetriade	reabilitare apa	Str. Divizia 9 Cavalerie - Str. Avram Imbroane	2156	100%	12.10.2022	02.11.2023		2156
3	Avram Imbroane	reabilitare apa	Str. Aristide Demetriade Str. Macin	1317	100%	15.02.2023	15.06.2024		854
4	Popa Sapca	reabilitare apa	Intresectie C-tin Brancusi	3	100%	23.02.2022	23.11.2022		3
5	Constantin Brancusi	reabilitare apa	Str. Popa Sapca - Str. Aurel Popovici	175	100%	23.02.2022	20.04.2023		175
6	Aurel Popovici	reabilitare apa	Str. C-tin Brancusi - B Take ionescu	278	100%	23.02.2022	15.04.2023		278
7	Take Ionescu	reabilitare apa	Str. Aurel Popovici - Str. Mihail Kogalniceanu	2196	100%	23.02.2022	29.03.2024		1924
8	Simion Barnutiu	reabilitare apa	Str. Mihail Kogalniceanu - Str. Samuil Micu	730	100%	23.02.2022	22.12.2023		730
9	Lorena	reabilitare apa - camasuire	Intersectie Str. Gheorghe Adam	27	100%	15.02.2023	22.11.2024		25
10	Str. Lugojuului	reabilitare canalizare	Intresectie Str. Renasterii - Str. Tibiscum	1575	100%	08.09.2022	25.05.2024		1257
11	Str. Topologului	reabilitare canalizare	Intresectie Str. Renasterii	850	100%	02.06.2022	15.09.2023		850
				7533					6796 A
				2425					2107 C

**Antreprenor: Asocierea TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - TERMOPRO EDIL S.R.L**

CL 12 Timisoara Nord - LOT 3				22.304.410,39 Ordin de Incepere: 04-01-2022		Progres total: 100,00%		Termen finalizare: 13-04-2024	
Nr. Crt.	Numele strazii	Tip lucrari	Tronson	Lungime cf contract (m)	Progres fizic	Data incepere lucrari	Data finalizare lucrari		Lungimi executate lucrari

1	Str. Labirint	reabilitare canalizare	din Str. Dropiei	217	100%	12.07.2022	13.12.2022		217
2	Str. Rasaritului	reabilitare canalizare	Rasaritului - Amurgului	179	100%	15.02.2022	06.05.2022		179
3	Str. Orsova	reabilitare canalizare	Str. Dej - Orsova - Liege	365	100%	02.06.2022	20.10.2022		365
4	Str. Cugir	reabilitare canalizare	Str. Dej - Cugir	633	100%	02.06.2022	15.10.2022		633
5	Str. Linistei	reabilitare canalizare	Str. Martir Ion Miron - Al Scurta	602	100%	29.03.2022	02.09.2022		602
6	Aleea Scurta	reabilitare canalizare	Str. Linistei - Str. Martir Dan Carpin	183	100%	29.03.2022	17.07.2022		183
7	Str. Martir Dan Carpin	reabilitare canalizare	Str. Linistei - Aleea Scurta	570	100%	15.02.2022	20.05.2022		570
8	Aleea Lirei	reabilitare canalizare	C. Sever Bocu - Str. Leandrului	382	100%	15.02.2022	16.06.2022		382
9	Aleea Amicitiei	reabilitare canalizare	Str. Leandrului - C. Sever Bocu	254	100%	29.03.2022	25.05.2023		254
10	Str. Martir Iosub Gheorghe	reabilitare canalizare	Str. Leandrului - C. Sever Bocu	561	100%	29.03.2022	03.08.2022		561
11	Str. Leandrului	reabilitare canalizare	Str. Martir Iosub Gheorghe - Aleea Lirei	798	100%	15.02.2022	20.05.2022		798
12	Str. Perlei	reabilitare canalizare	Str. Ion I. de la Brad - Str. Gr. T popa	1039	100%	29.03.2022	15.10.2022		1039
13	Str. Martir Motohon Silviu	reabilitare canalizare	Str. Ecoului - Str. Divizia 9 Cavalerie	1200	100%	12.07.2022	28.05.2023		1200
14	Str. Ecoului	reabilitare canalizare	Str. C-tin cel Mare - Str. Perlei	400	100%	12.07.2022	17.04.2023		400
15	Str. Constantin cel Mare	reabilitare canalizare	Str. Pomiculturii - Str. Sf. Ap. Petru si Pavel	1432	100%	12.07.2022	21.11.2023		1432
16	Str. Pomiculturii	reabilitare canalizare	Str. Martir Silviu Motohon - Str. Carol Davila	1752	100%	19.01.2023	11.19.2023		1752
17	Intrarea Sunetului	reabilitare canalizare	Str. Silistra - Str. C-tin cel Mare	556	100%	15.02.2022	17.06.2022		556
18	Intrarea Aca de Barbu	reabilitare canalizare	Str. Horia Macelariu - Aca de Barbu	452	100%	12.07.2022	24.03.2023		452
19	Str. Horia Macelariu	reabilitare canalizare	Str. C-tin cel Mare - C. Sever Bocu	807	100%	12.07.2022	17.03.2023		800
20	Str. Martir Gabriela Tako	reabilitare canalizare	Str. Verde - Str. Martir Alexandru Grama	427	100%	02.06.2022	21.10.2022		427
21	Str. Martir Alexandru Grama	reabilitare canalizare	Str. Ion I. de la Brad - Str. Martir Gabriela Tako	299	100%	02.06.2022	20.10.2022		299
22	Str. Verde	reabilitare canalizare	Str. Ion I. de la Brad - Str. Martir Gabriela Tako	768	100%	29.03.2022	15.07.2022		768
23	Str. Martir Maria Andrei	reabilitare canalizare	Str. Sf. Ap. Petru si Pavel - Str. Verde	691	100%	02.06.2022	17.11.2022		691
24	Strada Sfantii Apostoli Petru si Pavel	reabilitare apa	C. Sever Bocu - Str. Holdelor	686	100%	19.01.2023	12.04.2024		680
		reabilitare canalizare	Str. Perlei - Str. Holdelor	996	100%	19.01.2023	03.01.2024		996

686

680 A

15563

15556 C

Progres TOTAL TMN = 100%

Antreprenor: ROMTIM INSTAL

Semanre contract: 14.12.2023

CL 13 Timisoara SUD - LOT 1		30.196.269,99	Ordin de Incepere : 14.03.2024	Progres total: 80,21%	Termen finalizare: 02-06-2026			
Nr. Crt.	Numele strazii	Tip lucrari	Tronson	Lungime cf contract (m)	Progres fizic	Data incepere lucrari	Data finalizare lucrari	Lungimi executate lucrari
1	Lamaitei	extindere apa	Str. Eugen Cuteanu - Str. Nicolae Andreescu	85	100%	19.05.2025	02.10.2025	
		reabilitare apa	Str. Eugen Cuteanu - Str. Nicolae Andreescu	267		19.05.2025	02.10.2025	
2	Strada Muncii	extindere apa	Str. Ardealul - Str. Nicolae Andreescu	480	100%	26.11.2025	30.06.2025	
3	Vulturilor	reabilitare apa	Splaiul Sofocle - Calea Sagului	1538	100%	26.05.2025	30.06.2025	
4	Calea Sagului	reabilitare apa	Str. Vulturilor - Str Dr. Pavel Vasici Ungureanu	624	100%	19.05.2025	19.09.2025	
5	Bdul 16 dec. 1989	reabilitare apa	B. Iuliu Maniu - P-ta Al. Mocoini	1130	100%	20.09.2025	15.04.2026	

6	Treboniu Laurean	reabilitare apa	P-ta AL. Mocioni - Str. Gh. Doja	288	100%	16.12.2025	15.05.2026		
7	Ana Ipatescu	reabilitare apa	B. Dambovita - Calea Sagului	743	8%	19.05.2025	30.05.2026		
8	Virgil Onitiu	reabilitare apa	Str. Al. Odobescu - Str. Victor Babes	453	100%	16.08.2025	30.03.2026		
9	Victor Babes	reabilitare apa	Str. Virgil Onitiu - Str. Traian Lalescu	393	100%	19.05.2025	19.08.2025		
10	Traian Lalescu	reabilitare apa	Str. Victor Babes - B. Vasile Parvan	310	100%	16.05.2024	30.04.2025		
11	Str. Ana Ipatescu	reabilitare canalizare	str. Victor Hugo - Bd. Dambovita	1545	20%	19.05.2025	29.05.2026		
12	Str. Fructelor	reabilitare canalizare	Calea Sagului - Str. Gradini - Str. A. Ipatescu	458	100%	16.05.2024	18.09.2024		
13	Intr. Cucului	reabilitare canalizare	Str. Frunzei - intr Cucului	248	100%	16.05.2024	27.11.2024		
14	Intr. Curcubeului	reabilitare canalizare	Str. Giusepe Verdi	265	100%	01.07.2024	15.09.2024		
15	Intr. Clopotului	reabilitare canalizare	Str. Giusepe Verdi	359	100%	16.05.2024	25.09.2024		
16	Str. Luceafarului	reabilitare canalizare	B. Liviu Rebreanu - Str. Iris	468	100%	16.09.2025	30.11.2025		
17	Str. Hebe	reabilitare canalizare	Bd. Liviu Rebreanu - Al. Martir Gheorghe Cruceru - str. Mures	491	100%	16.09.2025	30.04.2026		
18	Str. Zarand	reabilitare canalizare/ camasuire	Str. Mures - str. Martir Octavian Tintaru	542	100%	16.09.2025	30.11.2025		
19	Intr. Martir Octavian Tintaru	reabilitare canalizare/ camasuire	Str. Zarand - Str. Mures	273	100%	16.09.2025	30.11.2025		
20	Bd. 16 Decembrie 1989	reabilitare canalizare	Bd. 16 Decembrie 1989 - Bd. Iancu Vacarescu	202	100%	16.09.2025	30.04.2026		
21	Str. Ghica Ion	reabilitare canalizare/ camasuire	T. Vladimirescu - Bd. 16 Dec.	632	51%	16.09.2025	30.05.2026		

6311

5483

0 A

0 C

## Antreprenor: Asocierea ROMTIM INSTAL SRL - EUSKADI S.R.L

CL 13 Timisoara SUD - LOT 2		24.589.369,27		Ordin de Incepere: 04-01-2022		Progres total: 100,00%		Termen finalizare: 07-07-2024	
Nr. Crt.	Numele strazii	Tip lucrari	Tronson	Lungime cf contract (m)	Progres fizic	Data incepere lucrari	Data finalizare lucrari		Lungimi executate lucrari
1	Ulpia Traiana	reabilitare apa	Str. Eneas - str. Muzicescu - Str. Ioachim Miloi	1478	100%	25.04.2023	03.06.2024		1321
2	Mures	reabilitare apa	Str. Ulpia Traiana - Calea martirilor	889	100%	25.04.2023	07.06.2024		800
3	Corneliu Coposu	reabilitare apa	Str. Delfinului - Str. I H Pestalozzi	442	100%	17.02.2022	29.08.2022		442
4	Delfinului	reabilitare apa	Str. Socrate - B. Corneliu Coposu	281	100%	17.02.2022	13.10.2022		281
5	Pod Decebal	reabilitare apa	Bd. Revolutiei	192	100%	10.07.2023	31.07.2024		192
6	FC Ripensia	reabilitare apa	B. Eroilor de la Tisa - Str. Surorile Martir Caceu	632	100%	17.02.2022	28.04.2023		632
7	Surorile Martir Caceu	reabilitare apa	Str. FC Ripensia - Str. Cluj (Profi)	401	100%	17.02.2022	10.11.2023		401
8	Paul Iorgovici	reabilitare apa	Splaiul Morarilor - Str. Ion Creanga	68	100%	25.04.2023	28.12.2023		68
9	Rovine	reabilitare apa	E- Teodoroiu - Ion Creanga	213	100%	25.04.2023	15.12.2023		213
10	Petru Rares	reabilitare apa	Str. Dacilor - Ecaterina Teodoroiu	617	100%	25.04.2023	25.12.2023		617
11	Cotrus Aron , Intr. Orizont, Str. Dositei Obradovici	reabilitare canalizare	Piata Cotrus Aron, Orizont - P-ta Vidraru si str. Orizont	1021	100%	16.08.2022	13.04.2023		1021

12	Intr. Visinului	reabilitare canalizare - camasuire	Str. Dr. Ioan Muresan	354	100%	17.02.2022	03.07.2023		354
13	Str. Nicolae Iliesu	reabilitare canalizare	Str. Maresal Alexandru Averescu	388	100%	16.08.2022	20.04.2023		388
14	Str. Martir Constantin Garjoaba	reabilitare canalizare	Str. C-tin Brailoiu	186	100%	18.11.2022	15.11.2022		186
15	Intr. Crangului	reabilitare canalizare - camasuire	Str. Dr. Ioan Muresan	232	100%	17.02.2022	05.10.2022		232
16	Delfinului	reabilitare canalizare	B. Corneliu Coposu - Str. Barbu Iscovescu	553	100%	17.02.2022	26.09.2022		553
17	Str. Doctor Gheorghe Marinescu	reabilitare canalizare/camasuire	Str. Ion Luca Caragiale - Bd. 3 August 1919	157	100%	17.02.2022	28.06.2022		157
18	Str. Stefan Octavian Iosif	reabilitare canalizare/camasuire	str. Soarelui - str. Baba Dochia	595	100%	17.02.2022	01.06.2024		560
19	Str. Emilia Lungu Puhalo	reabilitare canalizare	Str. S. O. Iosif - Str. Tigrlului	596	100%	17.01.2023	13.07.2023		596

5213

4967 A

4082

4047 C

**Antreprenor: Asocierea TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - TERMOPRO EDIL S.R.L**

CL 13 Timisoara SUD - LOT 3		28.091.481,54 Ordin de Incepere: 04-01-2022		Progres total: 100,00%		Termen finalizare: 16-10-2024			
Nr. Crt.	Numele strazii	Tip lucrari	Tronson	Lungime cf contract (m)	Progres fizic	Data incepere lucrari	Data finalizare lucrari		Lungimi executate lucrari
1	Orion	reabilitare apa	Str. Oglinzilor - Aleea Icar	460	100%	16.02.2022	29.07.2022		460
2	Vidrighin Stan	reabilitare apa	Sens AEM - Str. 1 DEC 1918	1876	100%	22.02.2022	04.12.2023		1876
3	Batania	reabilitare apa	C. Stan Vidrighin - Str. Caprioarei	2016	100%	11.08.2022	30.10.2024		2016
4	Caprioarei	reabilitare apa	Str. Batania - Str. Campului	798	100%	17.01.2023	30.10.2024		485
5	Torac	reabilitare apa	Str. Batania - Str. Campului	771	100%	11.08.2022	31.05.2024		686
6	Frederin Chopin	reabilitare apa	Supratraversare raul Bega - Str. Uzinei	128	100%	23.11.2022	16.10.2024		48
7	Industriei	reabilitare apa	B. Francesco Illy - Calea Mosniteu	512	100%	31.01.2023	19.02.2024		512
8	Calea Mosnitei	reabilitare apa	Str. Albastrelor - B. Industriei	1486	100%	16.02.2022	29.07.2022		1486
9	Cal. Buziasului	reabilitare canalizare/camasuire	Intr. Neptun - Str. Martir Marius Mentoc	358	100%	16.02.2022	20.03.2023		358
10	Str. Ioan Innocentiu Micu Klein	reabilitare canalizare	Str. Doctor Ioan Bontila - Str. Vasile Carlova	620	100%	16.02.2022	29.07.2022		620

8047

7569 A

978

978 C

	Strazi finalizate
	Strazi cu amplasament predat
	Strazi in lucru
	Grafic de executie depasit

Progres TOTAL TMN = 100%

Progres TOTAL TMS = 93%

Progres TOTAL Timisoara = 100%

Total PT	Total Executat
37.234	29.365
29.174	23.323

A

C