

	NR CL	Denumire contract lucrari	DATA SEMNARE CONTRACT	VALOARE SEMNARE CL/CS + ACTE ADITIONALE (LEI fara TVA)	DATA INCEPERE	ANTREPRENOR/PRESTATOR	PROGRES EXECUTIE SAPTAMANAL %/CL	PROGRES FINANCIAR LEI/%/CL		
SERVICII	CS 01	Servicii de asistenta tehnica pentru intocmirea aplicatiei de finantare Contract reziliat (la reziliere progresul executiei a fost 62.95 %)	28-05-15	1,033,430.40	23.06.2015	Tractebel Engineering SA, Luca Way SRL, Acciona Ingineria SA, RomCapital Invest SA	65.35	675,318.06	65.35%	
	CS 01	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor aferente Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020 Contract nou încheiat după reziliere	22-11-23	358,072.00		SC DILUCA PROJECT SRL	100.00%	358,072.00	100.00%	
	CS 02	Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor de lucrări și servicii pentru publicitatea proiectului	01-07-20	43,256,505.06	15.07.2020	Tadeco Consulting SRL, Ramboll South East Europe SRL, Ramboll Danmark A/S	86.54	39,609,858.89	91.57%	
	CS 03	Servicii de audit financiar anual al proiectului	03-09-20	505,000.00	22.09.2020	BDO Audit SRL	68.89	435,178.86	86.17%	
USCATOR NAMOL	CL 1	Proiectare si executie uscator de namol si valorificare energetica a namolului	28-02-22	63,674,200.27	30.03.2022	ASOCIEREA CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG	74.09%	50,803,329.32	79.79%	
SCADA	CL 2	Proiectare si executie sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sănnicolau Mare	19-04-23	38,192,511.56	15.05.2023	BEEPEED AUTOMATIZARI S.R.L. (Lider Asociere), S.C. DATCOMP S.R.L., S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L., SC EDI GRUP SL	95.39%	38,407,615.24	100.56%	
TRATARE	CL 3	Proiectare si executie STA Bega Timisoara	07.04.2022	71,941,545.22	06.05.2022	PASSAVANT ENGINEERING S.R.L. (loc. Otopeni, jud. Ilfov)	99.65%	103,147,962.20	143.38%	
	CL4	Proiectare si executie stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare Contract reziliat (la reziliere progresul executiei a fost 0.00 %)	18.11.2021	29,773,822.33	20.12.2021	Asocierea LUDWIG PFEIFFER SRL – LUDWIG PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO.KG - Reziliat	0.00	2,977,382.23	7.65%	
	CL 4	Proiectare si executie stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare Contract noa încheiat după reziliere	21.03.2024	40,381,362.96	08.04.2024	SC DATCOMP SRL - SC BEEPEED AUTOMATIZARI SRL - SC PROIECTMETAL SRL	99.21%	43,452,564.55	107.61%	
	CL 5	Proiectare si executie stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac	11.11.2021	49,078,305.25	13.12.2021	SC DATCOMP SRL - SC BEEPEED AUTOMATIZARI SRL - SC PROIECTMETAL SRL	100% finalizat cu receptie	49,078,305.25	100.00%	
	CL 6 Lot 1	Proiectare si executie stația de tratare Deta	30.05.2023	15,715,831.63	20.06.2023	SC DATCOMP SRL - SC BEEPEED AUTOMATIZARI SRL - SC PROIECTMETAL SRL	99.14%	18,441,834.55	117.35%	
	CL 6 Lot 2	Proiectare si executie stația de tratare Ciacova	30.05.2023	10,662,060.28	20.06.2023	SC DATCOMP SRL - SC BEEPEED AUTOMATIZARI SRL - SC PROIECTMETAL SRL	100% finalizat cu receptie	11,786,148.03	110.54%	
	CL 7 Lot 1	Proiectare si executie stația tratare Buziaș	05.07.2022	8,374,923.58	06.08.2022	Asocierea SC BEEPEED AUTOMATIZARI SRL - SC DATCOMP SRL	100% finalizat cu receptie	8,374,923.58	100.00%	
	CL 7 Lot 2	Proiectare si executie stații tratare V.V. Delamarina, Știuca	05.07.2022	23,664,949.20	06.08.2022	Asocierea ENERCOMONTAJ SRL - SC TERRA MED SRL	100% finalizat cu receptie	23,632,377.74	99.86%	
	CL 8 Lot 1	Proiectare si executie stații tratare Făget, Surducu Mic-Traian Vuia, Tomești	14.08.2024	21,156,685.00		Asocierea TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - ICPE BISTRITA SA - ABSOLUT 2001 SRL - LO&G STRUCT SRL	17.68%	2,441,146.05	11.54%	
	CL 8 Lot 2	Proiectare si executie stații tratare Secaș, Belinț	18.05.2023	11,538,945.00	15.06.2023	Asocierea TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - ICPE BISTRITA SA - ABSOLUT 2001 SRL - LO&G STRUCT SRL	99.77%	12,822,951.88	111.13%	
	EPURARE	CL 9	Proiectare si executie statii de epurare Satchinez – Hodoni, Cenei - Checea, Cenad	28.06.2022	30,746,839.70	28.07.2022	Asocierea ROMTIM INSTAL SRL – DIMEX 2000 COMPANY SRL	97.31%	34,968,297.69	113.73%
		CL 10	Proiectare si executie statie de epurare Lovrin	03.09.2021	32,936,766.28	04.10.2021	Constructii Erbasu S.A.	100% finalizat cu receptie	33,188,911.10	100.77%
CL 11		Proiectare si executie statii de epurare Gavojdia, Chizatau-Belinț	15.10.2021	22,982,621.76	12.11.2021	Asociere S.C. TERRA DINAMIC S.R.L. & S.C. SEDGA CONSTRUCT S.R.L. & S.C. TANCRAID S.R.L.	100% finalizat cu receptie	23,072,403.39	100.39%	
RETELE	CL 12 LOT 1	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Nord lot 1	07.10.2021	32,937,667.08	05.01.2022	Asocierea: C-TII ERBASU & CONS ELECTRIFICAREA INSTAL	100% finalizat cu receptie	32,937,667.08	100.00%	
	CL 12 LOT 2	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Nord lot 2	07.10.2021	19,228,741.77	05.01.2022	Asocierea: C-TII ERBASU & CONS ELECTRIFICAREA INSTAL	100% finalizat cu receptie	19,228,741.77	100.00%	
	CL 12 LOT 3	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Nord lot 3	07.10.2021	25,047,159.12	04.01.2022	TUBULAR TEHNO SISTEM	100% finalizat cu receptie	25,047,159.12	100.00%	
	CL 13 LOT 1	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Sud lot 1 Contract reziliat (la reziliere progresul executiei a fost 0.00 %)	25.11.2021	24,056,863.34	24.02.2022	LUDWIG PFEIFFER - Reziliat	0.00	2,405,686.33	10.00%	
	CL 13 LOT 1	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Sud lot 1 Contract nou încheiat după reziliere.	14.12.2023	30,196,269.99	martie 2024	Romtim Instal S.R.L.	80.21%	20,598,809.14	68.22%	
	CL 13 LOT 2	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Sud lot 2	07.10.2021	34,057,091.78	05.01.2022	Asocierea: ROMTIM & EUSKADI	100% finalizat cu receptie	34,057,091.78	100.00%	
	CL 13 LOT 3	Executie rețele de apă și canalizare Timisoara Sud lot 3	07.10.2021	39,377,581.37	04.01.2022	Asocierea: TUBULAR TEHNO SISTEM & TERMOPRO EDIL SRL	100% finalizat cu receptie	39,377,581.37	100.00%	
	CL 14	Executie rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă	22.06.2021	25,138,154.48	20.09.2021	Asocierea: S.C. VALNEE CONSTRUCT S.R.L., S.C. ART CONSTRUCT TIMIS S.R.L., CVW TECHNOLOGIES S.A.	100% finalizat cu receptie	25,138,154.48	100.00%	
	CL 15	Executie rețele de apă și canalizare Șag	01.07.2020	30,710,126.09	1.09.2020	Asocierea ROMTIM INSTAL S.R.L. și AEG TECHNOLOGY S.R.L. (Municipiul Galați)	100% finalizat cu receptie	30,710,126.09	100.00%	
	CL 16	Executie rețele de apă și canalizare Sanandrei, Carani	07.07.2021	36,049,057.60	06.10.2021	Asocierea ROMTIM INSTAL SRL , BACKUP TECHNOLOGY SRL, AEG TECHNOLOGY SRL	100% finalizat cu receptie	36,049,057.60	100.00%	
	CL 17	Executie rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteez, Cartier Aeroport, Covaci	19.11.2020	38,156,510.95	17.02.2021	Asocierea TEOVAL & CO S.R.L. (Loc. Târgu Frumos, jud. Iași), LUCY STAR S.R.L. (Loc. Negrești-Oaș, jud. Satu Mare), HIDROTERM S.A. (Orășul Roman, jud. Neamț)	100.00%	35,495,243.20	93.03%	
	CL 18	Executie rețele de apă și canalizare Remetea Mare	07.04.2021	25,735,410.60	06.07.2021	Asocierea INSTALAȚII PELICANUL SRL (Lugoj), TB DEZVOLTARE SERV SRL (Loc. Boldur, jud. Timiș), URBICON TEAM SRL (Deva)	61.61%	19,423,955.74	75.48%	
	CL 19	Executie rețele de apă și canalizare Sanmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Receaș, Bucovăț, Bazoșu Nou	04.03.2021	32,065,799.52	19.04.2021	Asocierea INSTALAȚII PELICANUL S.R.L. (Lugoj), TB DEZVOLTARE SERV S.R.L. (Loc. Boldur, jud. Timiș), TERMOPRO EDIL S.R.L. (Oradea) și URBICON TEAM S.R.L. (Deva)	100% finalizat cu receptie	28,657,936.02	89.37%	
	CL 20	Executie rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova	18.09.2020	20,112,846.21	29.10.2020	Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. (Monopoli, Italia) și FAVER S.P.A. (Bari, Italia)	99.54%, finalizat cu receptie rețele Buziaș	19,373,935.96	96.33%	
	CL 21	Executie rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Găvoajdia, Știuca, Dragomirești, Sălbăgeț, Zgribiești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honoric	16.09.2021	31,872,534.81 lei	15.12.2021	Asocierea: S.C. PRECONSTRUCT OAS S.R.L.; S.C. BVA IDEAL COMPANY S.R.L.; S.C. EUROPLAN PROD S.A.; SC IZI ELECTRONICS; SC AEDILUS PROJECT SRL; ELECTRO GAVRAU	100% finalizat cu receptie	31,181,201.49	97.83%	
	CL 22	Executie rețele de apă și canalizare Deta, Opatita, Banloc, Lvezile, Gătaia	21.09.2021	25,399,996.07	20.12.2021	Asocierea: VALNEE CONSTRUCT S.R.L., Terra Dinamic SRL, ART CONSTRUCT TIMIS	74.51%	24,000,902.03	94.49%	
	CL 23	Executie rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg	09.12.2021	29,453,819.18	01.02.2022	Asocierea: S.C. FORMIN S.A.; S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L.; S.C. TERMOPRO EDIL S.R.L.; S.C. DINU INSTAL S.R.L.	100% finalizat cu receptie	33,455,142.18	113.59%	
	CL 24	Executie rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș	14.04.2022	18,736,614.81	13.07.2022	Asocierea SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - SC FORMIN SA - SC TERMOPRO EDIL SRL - SC DINU INSTAL SRL	100% finalizat cu receptie	22,106,593.90	117.99%	
	CL 25	Executie rețele de apă și canalizare Belinț, Chizatau, Secaș, Crivobara	30.07.2021	21,802,550.00	12.01.2022	Asociere : INSTALATI PELICANUL, TB DEZVOLTARE SERV, URBICON TEAM.	100% finalizat cu receptie	24,332,047.60	111.60%	
	CL 26	Executie rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob Contract reziliat (la reziliere progresul executiei a fost 24.89 %)	04.02.2021	26,501,243.82	26.04.2021	Asocierea MANELLI IMPRESA S.R.L. (Monopoli, Italia) și FAVER S.P.A. (Bari, Italia) - Reziliat	24.89	6,860,908.92	25.89%	
	CL 26	Executie rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, rest de executat Contract nou încheiat după reziliere	17.10.2023	31,542,304.71	17.01.2024	Romtim Instal S.R.L.	87.74%	23,380,690.54	74.12%	
	CL 27	Executie rețele de apă și canalizare Checea, Cenei	08.02.2022	42,359,778.83	09.05.2022	Asocierea SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL - SC FORMIN SA - SC DINU INSTAL SRL - SC TERMOPRO EDIL SRL	100.00%	45,466,947.62	107.34%	
	CL 28	Executie rețele de apă și canalizare Uivar, Pustiniș, Răuți, Sănmartin Maghiar, Otelec, Bărateaz, Hodoni, Satchinez	18.05.2023	32,107,825.82	18.08.2023	Asocierea: TUBULAR TEHNO SISTEM SRL & TERMOPRO EDIL SRL	87.96%	22,949,581.75	71.48%	
	CL 29	Executie rețele de apă și canalizare Sannicolau Mare, Cenad Contract reziliat. (la reziliere progresul executiei a fost 6.41 %)	04.08.2021	47,817,503.28	27.09.2021	SORADI DEVELOPMENT SRL - Reziliat	6.41	6,270,132.54	13.11%	
	CL 29	Executie rețele de apă și canalizare Sannicolau Mare, Cenad, rest de executat Contract nou încheiat după reziliere	03.04.2024	54,818,103.04	10.05.2024	Asocierea ERBASU EDIL CONSTRUCT S.A.- lider de asociere, CONSTRUCTII ERBASU S.A., CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L.	75.91%	25,446,829.22	46.42%	
	CL 30	Executie rețele de apă și canalizare Lovrin, Sanpetru Mare, Saravale Contract reziliat si impartit in 2 loturi (la reziliere progresul executiei a fost 18.62 %)	11.01.2021	42,160,174.81	9.04.2021	Asocierea LUCY STAR S.R.L. (Loc. Negrești-Oaș, jud. Satu Mare), TEOVAL & CO S.R.L. (Loc. Târgu Frumos, jud. Iași), HIDROTERM S.A. (Orășul Roman, jud. Neamț), S.C. ABC CON-INTERNATIONAL S.R.L. (Iloc. Botosani, jud. Botosani) - Reziliat	18.62	8,992,964.80	10.43%	
	CL 30 LOT 1	Executie rețele de canalizare Lovrin, rest de executat Contract nou încheiat după reziliere.	13.02.2024	19,369,095.54		TUBULAR TEHNO SISTEM SRL	100.00%	17,396,015.01	89.81%	
	CL 30 LOT 2	Executie rețele de apă și canalizare Sanpetru Mare, Saravale, rest de executat Contract nou încheiat după reziliere.	15.04.2024	28,384,788.55		TUBULAR TEHNO SISTEM SRL	60.96%	7,819,386.97	27.55%	
					1,381,169,990.65					1,165,835,070.86

Date de progres conform fisei de monitorizare (la 30.04.2026):

PROGRES FIZIC TOTAL PROIECT:	92.00%	
PROGRES FIZIC FAZA 2:	105.00%	
PROGRES FINANCIAR TOTAL PROIECT:	85.33%	Progres > 100% datorita ajustarilor
PROGRES FINANCIAR FAZA 2:	81.82%	
PROGRES RAMBURSARI FAZA 2:	92.40%	

FAZATE DIN POS MEDIU	NR CL	Denumire contract lucrari	DATA SEMNARE CONTRACT	VALOARE SEMNARE CL/CS + ACTE ADITIONALE (LEI fara TVA)	DATA INCEPERE	ANTREPRENOR/PRESTATOR	PROGRES EXECUTIE SAPTAMANAL %/CL	PROGRES FINANCIAR LEI/%/CL	
FAZATE DIN POS MEDIU	CL 4 REST	Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Jimbolia	14.09.2020	14,819,027.26	26.10.2020	LUDWIG PFEIFFER	100.00	13,921,459.80	100.00%
	CL 12 REST	Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Recas	22.05.2020	93,348.28	03.07.2020	TUBULAR TEHNO SISTEM	100.00	93,348.28	100.00%
				14,912,375.54					14,014,808.08

■ Contracte reziliate
■ Publicate în SEAP
■ Licitatii anulate/nepublicate în SEAP
■ Contracte încheiate

PROGRES EXECUTIE TOTAL FAZAT POS MEDIU (% la 31.10.2024):	100.00%
PROGRES FINANCIAR TOTAL FAZAT POS MEDIU (% la 31.10.2024):	100.00%
PROGRES RAMBURSARI TOTAL FAZAT POS MEDIU (% la 31.10.2024):	100.00%